

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 22.11.2024г. б/н заключенного с ООО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования «Миленинский сельсовет» Фатежского района Курской области

Во исполнении распоряжения главы Миленинского сельсовета от 30.04.2024 года №21 в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 22.11.2022 года б/н. заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования «Миленинский сельсовет» в отношении объектов водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «о концессионных соглашениях» проведена плановая проверка использования муниципального имущества и исполнения ООО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения от 22.11.2022г.б/н

Проверка проводилась комиссией в составе:

-Емельянова Светлана Александровна председатель Собрания депутатов Миленинского сельсовета Фатежского района (председатель комиссии);

- Чаплыгина Елена Михайловна специалист администрации Миленинского сельсовета (секретарь комиссии);

- Юдин Павел Михайлович начальник участка Фатежский ООО «Курскоблводоканал»;

Проверка проводилась в период с 30.04.2024 по 15.05.2024 года.

План мероприятий

п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Стоимость (руб.)
	Водозаборная скважина Курская область, Фатежский район, Миленинский сельсовет, с. Миленино	1.Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды; 2.Установка электрощитовой	145 500
	Водозаборная скважина Курская область, Фатежский район, Миленинский сельсовет, д. Бугры	1.Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды; 2.Установка электрощитовой	145 500

Цель контроля за соблюдение Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию)объекта концессионного соглашения по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации)объекта концессионного соглашения и в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках предусмотренных концессионным соглашением. Стоимость вложенных средств составляет 145,5 тыс. рублей или 50% Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование лицам без согласия собственника не установлено

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование лицам без согласия собственника не установлено.

2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах предусмотренных концессионным соглашением

Настоящий Акт подписан в двух экземплярах:

Подписи членов комиссии

Емельянова С.А.

Юдин П.М.

Чаплыгина Е.М.

Генеральный директор

Болдырев О.И.

